



PT. MATRA KARYA
General Contractor

PT. MATRA KARYA - PT. AZA BANAR KSO



PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN TERPADU
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	TAHUN 2026																														KET.
				BULAN KE-1				BULAN KE-2				BULAN KE-3				BULAN KE-4				BULAN KE-5				BULAN KE-6				BULAN KE-7				BULAN KE-8		
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																																	Waktu Pelaksanaan = 210 Hari
-	Pekerjaan Persiapan	125.083.181,80	0,281	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	1 Minggu = 7 Hari jumlah minggu ada 30 minggu
B	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)																																	
-	Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	161.446.386,00	0,363	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
C	GEDUNG																																	
I	PEKERJAAN STRUKTUR																																	
-	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	373.020.003,56	0,838	0,279	0,279	0,279																												
-	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	3.852.773.152,92	8,657			1,731	1,731	1,731	1,731	1,731																								
-	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS	12.633.989.138,83	28,388									3,154	3,154	3,154	3,154	3,154	3,154	3,154	3,154															
-	PEKERJAAN ATAP	1.758.900.820,04	3,952																	1,317	1,317	1,317												
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR																																	
-	PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN	223.322,40	0,001													0,001																		
-	PEKERJAAN BETON PRAKTIS	638.257.923,81	1,434														0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205											
-	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN	2.643.666.486,04	5,940															0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	
-	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	1.975.098.907,29	4,438																0,743	0,743	0,743	0,743	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
-	PEKERJAAN FINISHING LANTAI DAN DINDING	2.055.543.481,98	4,619																	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	
-	PEKERJAAN PLAFOND	950.871.176,37	2,137																				0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356
-	PEKERJAAN PARTISI	588.174.861,01	1,322																					0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
-	PEKERJAAN PENGECATAN	807.309.751,16	1,814																					0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
-	PEKERJAAN RAILING	89.607.000,00	0,201																						0,201									0,201
-	PEKERJAAN FASADE	2.465.356.894,38	5,540															0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	0,346	
-	PEKERJAAN PANGGUNG	182.644.551,34	0,410																						0,410									
-	PEKERJAAN INTERIOR	202.348.002,58	0,455																														0,227	0,227
-	PEKERJAAN PLANTER BOX	13.753.050,80	0,031																				0,031											
III	PEKERJAAN ELEKTRIKAL																																	
-	PEKERJAAN SAMBUNG DAYA	249.400.000,00	0,560	0,560																														
-	PEKERJAAN PANEL	331.230.617,05	0,744																						0,372	0,372								
-	PEKERJAAN PENGKABELAN DAN DISTRIBUSI DAYA	471.931.621,40	1,060																				0,353	0,353	0,353									
-	PEKERJAAN INSTALASI LAMPU DAN KOTAK KONTAK	956.894.870,81	2,150																					0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358	0,358
-	PEKERJAAN INSTALASI LAN	1.362.987.231,58	3,063																					0,613	0,613	0,613	0,613	0,613	0,613	0,613	0,613	0,613	0,613	0,613
-	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	147.869.562,09	0,332																														0,166	0,166
-	PEKERJAAN INSTALASI TATA SUARA	526.184.055,38	1,182																														0,591	0,591
-	PEKERJAAN INSTALASI PROJECTOR	339.823.836,00	0,764																														0,382	0,382
-	PEKERJAAN VIDEOTRON	741.988.512,00	1,667																														0,834	0,834
-	PEKERJAAN KABEL TRAY	417.910.168,28	0,939																														0,470	0,470
-	PEKERJAAN FIRE ALARM	521.580.774,80	1,172																														0,391	0,391
-	PEKERJAAN PROTEKSI PETIR	112.315.069,15	0,252																		0,252													
IV	PEKERJAAN MEKANIKAL																																</	

