UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

CV. VERTIKAL JAYA NUSANTARA
GENERAL TRADING CONTRACTOR & SUPPLIER
Komplek Pengambiran Permai Blok L/07
Phone : 0853 7489 4700, Email : vertikaljaya@gmail.com

REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
(LKP)

TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN UNTUK :

Pekerjaan	:	**Rehab Gedung Haji Piobang UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi**
Lokasi	:	**Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Putih Kab. Agam**
Sumber Dana	:	**DIPA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**
Tahun Anggaran	:	**2026**
Nama Perusahaan	:	***CV. VERTIKAL JAYA NUSANTARA***
No. Kontrak	:	B-794 /UIN.26/KU.00.2/03/2026
Ranggal Kontrak	:	06 Maret 2026
Nilai Kontrak	:	**Rp. 66458695,78**
Waktu Pelaksanaan	:	50 (Lima Puluh) Hari Kalender

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK (%)	BOBOT PENYELESAIAN (%)	BOBOT TERCAPAI (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	MANAJEMEN KESELAMATAN	1,46%	1,46%	100,00%	TUNTAS
II	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0,70%	0,70%	100,00%	TUNTAS
III	PEKERJAAN ROLLING PEMBATAS	64,15%	64,15%	100,00%	TUNTAS
IV	PEKERJAAN PIPA & ATAP	3,70%	3,70%	100,00%	TUNTAS
V	PEKERJAAN PASANGAN BATA	0,75%	0,75%	100,00%	TUNTAS
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	29,24%	29,24%	100,00%	TUNTAS
	JUMLAH TOTAL	100,00%	100,00%		

Berdasarkan Pemeriksaan dan Penilaian pekerjaan fisik dan administrasi, prestasi pekerjaan telah menacapai bobot = 100,00% (Seratus Persen),
Kepada Kontraktor yang bersangkutan telah dapat dibayarkan Termyn sebesar 100%
Demikianlah Laporan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Padang, 11 April 2026

DIKETAHUI OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

HENDRA NASRUL, M.Kom
NIP. 197804042009011007

DIBUAT OLEH :
CV. VERTIKAL JAYA NUSANTARA

CV. VERTIKAL JAYA NUSANTARA
ENDRIPAL MAHATTA
Direktur

REKAPITULASI MUTUAL CHECK 0
(MC - 0)

PEKERJAAN	:	Rehab Gedung Haji Piobang UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
LOKASI	:	Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Putih Kab. Agam
SUMBER PENDANAAN	:	DIPA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
T. ANGGARAN	:	2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	MUTUAL CHECK 0 (NOL)	PEKERJAAN TAMBAH	PEKERJAAN KURANG	FINAL QUANTITY
1	2	3	3	3	3	3
I	MANAJEMEN KESELAMATAN	971.250,00	971.250,00			-
II	PEKERJAAN PENDAHULUAN	466.200,00	466.200,00			-
		-	-			-
III	PEKERJAAN ROLLING PEMBATAS	42.681.144,80	42.681.144,80			-
		-	-			-
IV	PEKERJAAN PIPA & ATAP	2.461.638,07	2.461.638,07			-
			-			
V	PEKERJAAN PASANGAN BATA	499.504,20	499.504,20			-
		-	-			-
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	19.453.883,72	19.453.883,72			-
		-	-			-
	JUMLAH TOTAL	66.533.620,78	66.533.620,78	-	-	-

DIKETAHUI OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

HENDRA NASRUL, M.Kom
NIP. 197804042009011007

Padang, 6 Maret 2026
Dibuat Oleh :
CV. VERTI[illegible]JAYA NUSANTARA

ENDRIPAL MAHATTA
Direktur