REKAPITULASI FINAL QUANTITY

EKERJAAN : Rehab Gedung Haji Piobang UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
OKASI : Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Putih Kab. Agam
UMBER PENDANAAN : DIPA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
. ANGGARAN : 2026

IO.	URAIAN PEKERJAAN	SESUAI KONTRAK	MUTUAL CHECK 0 (NOL)	PEKERJAAN TAMBAH	PEKERJAAN KURANG	FINAL QUANTITY
1	2	3	3	3	3	3
I	MANAJEMEN KESELAMATAN	971.250,00	971.250,00			971.250,00
		-	-			-
II	PEKERJAAN PENDAHULUAN	466.200,00	466.200,00			466.200,00
		-	-			-
III	PEKERJAAN ROLLING PEMBATAS	42.681.144,80	42.681.144,80			42.681.144,80
		-	-			-
IV	PEKERJAAN PIPA & ATAP	2.461.638,07	2.461.638,07			2.461.638,07
			-			-
V	PEKERJAAN PASANGAN BATA	499.504,20	499.504,20			499.504,20
		-	-			-
VI	PEKERJAAN PENGECATAN	19.453.883,72	19.453.883,72			19.453.883,72
		-	-			-
	JUMLAH TOTAL	66.533.620,78	66.533.620,78			66.533.620,78

Padang, 11 April 2026

DIKETAHUI OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

HENDRA NASRUL, M.Kom
NIP. 197804042009011007

Dibuat Oleh :
CV. VERTIKAL JAYA NUSANTARA

CV VERTIKAL JAYA NUSANTARA

ENDRIPAL MAHATTA
Direktur

FINAL QUANTITY

PEKERJAAN : Rehab Gedung Haji Plobang UIN Sjech M Djamil
LOKASI : Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Putih Kab. Agam
SUMBER PENDANAAN : DIPA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
T. ANGGARAN : 2026

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK AWAL						MUTUAL CHECK - 0 (MDL)					PEKERJAAN TAMBAH					PEKERJAAN KURANG					FINAL QUANTYTY				
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	PPn 11%	JUMLAH TOTAL (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	PPn 11%	JUMLAH TOTAL (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	PPn 11%	JUMLAH TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	PPn 11%	JUMLAH TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	PPn 11%	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4x5	7 = 6 x 11%	8 = 6 + 7	4	5	6 = 4x5	7 = 6 x 11%	8 = 6 + 7	4	5	6 = 4x5	7 = 6 x 11%	8 = 6 + 7	4	5	6 = 4x5	7 = 6 x 11%	8 = 6 + 7	4	5	6 = 4x5	7 = 6 x 11%	8 = 6 + 7
I	MANAJEMEN KESELAMATAN																										
1	Sosialisasi Promosi dan Spanduk (Banner)	Ls	2,00	140.000,00	280.000,00	30.800,00	310.800,00	2,00	140.000,00	280.000,00	30.800,00	310.800,00											2,00	140.000,00	280.000,00	30.800,00	310.800,00
2	Alat Pelidung Kerja dan Alat				-	-	-			-	-	-													-	-	-
	- Helm Pelindung (Safety Helmet)	Bh	3,00	65.000,00	195.000,00	21.450,00	216.450,00	3,00	65.000,00	195.000,00	21.450,00	216.450,00											3,00	65.000,00	195.000,00	21.450,00	216.450,00
	- Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	3,00	5.000,00	15.000,00	1.650,00	16.650,00	3,00	5.000,00	15.000,00	1.650,00	16.650,00											3,00	5.000,00	15.000,00	1.650,00	16.650,00
	- Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	3,00	45.000,00	135.000,00	14.850,00	149.850,00	3,00	45.000,00	135.000,00	14.850,00	149.850,00											3,00	45.000,00	135.000,00	14.850,00	149.850,00
3	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				-	-	-			-	-	-											0,00	-	-	-	-
	- Peralatan P3K	Set	1,00	250.000,00	250.000,00	27.500,00	277.500,00	1,00	250.000,00	250.000,00	27.500,00	277.500,00											1,00	250.000,00	250.000,00	27.500,00	277.500,00
II	PEKERJAAN PENDAHULUAN				-	-	-			-	-	-													-	-	-
	Sewa Scaffolding Untuk 1 Bulan	Set	6,00	70.000,00	420.000,00	46.200,00	466.200,00	6,00	70.000,00	420.000,00	46.200,00	466.200,00											6,00	70.000,00	420.000,00	46.200,00	466.200,00
III	PEKERJAAN ROLLING PEMBATAS				-	-	-			-	-	-													-	-	-
	1 m2 Pekerjaan partisi sliding	M2	22,80	1.686.466,59	38.451.481,60	4.229.663,00	42.681.144,60	22,80	1.686.469,50	38.451.481,80	4.229.662,00	42.681.144,80											22,80	1.686.469,50	38.451.481,80	4.229.663,00	42.681.144,80
	Pemasangan Gypsum diatas sliding door	M2			-	-	-			-	-	-											0,00	-	-	-	-
IV	PEKERJAAN PIPA & ATAP				-	-	-			-	-	-													-	-	-
1	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 m	M1	12,00	130.475,92	1.565.711,10	172.228,22	1.737.939,32	12,00	130.475,92	1.565.711,10	172.228,22	1.737.939,32											12,00	130.475,92	1.565.711,10	172.228,22	1.737.939,32
2	Pemasangan 1 m2 atap	M2	7,56	86.240,85	651.980,86	71.717,89	723.698,75	7,56	86.240,85	651.980,86	71.717,89	723.698,75											7,56	86.240,85	651.980,86	71.717,89	723.698,75
					-	-	-			-	-	-													-	-	-
V	PEKERJAAN PASANGAN BATA				-	-	-			-	-	-													-	-	-
1	Pemasangan 1 m2 bata 1/4	M2	0,59	172.655,37	101.866,67	11.205,33	113.072,00	0,59	172.655,37	101.866,67	11.205,33	113.072,00											0,59	172.655,37	101.866,67	11.205,33	113.072,00
2	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1/4	M2	2,82	67.412,68	190.103,53	20.911,39	211.014,92	2,82	67.412,68	190.103,53	20.911,39	211.014,92											2,82	67.412,68	190.103,53	20.911,39	211.014,92
3	1 m2 acian	M2	2,82	56.040,26	158.033,59	17.383,69	175.417,28	2,82	56.040,26	158.033,59	17.383,69	175.417,28											2,82	56.040,26	158.033,59	17.383,69	175.417,28
					-	-	-			-	-	-													-	-	-
VI	PEKERJAAN PENGECATAN				-	-	-			-	-	-													-	-	-
1	Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat	M2	58,17	18.373,74	1.068.809,66	117.568,07	1.186.368,73	58,17	18.373,74	1.068.809,66	117.568,07	1.186.368,73													-	-	-
2	Pengecatan tembok eksterior	M2	290,85	31.414,00	9.136.761,90	1.005.043,81	10.141.805,71	290,85	31.414,00	9.136.761,90	1.005.043,81	10.141.805,71											58,17	18.373,74	1.068.809,66	117.568,07	1.186.368,73
3	Pengecatan tembok interior	M2	145,99	29.390,00	4.289.186,20	471.810,48	4.760.996,68	145,89	29.390,00	4.289.186,20	471.810,48	4.760.996,68											290,85	31.414,00	9.136.761,90	1.005.043,81	10.141.805,71
4	1 m2 pelanjutan pengecatan plafond	M2	5,94	24.068,00	142.969,86	15.726,68	158.696,54	5,94	24.068,00	142.969,86	15.726,68	158.696,54											145,99	29.390,00	4.289.186,20	471.810,48	4.760.996,68
5	1m2 Pengecatan Bidang kayu lama	M2	69,23	41.728,39	2.888.302,75	317.713,30	3.206.016,05	69,23	41.728,39	2.888.302,75	317.713,30	3.206.016,05											5,94	24.068,00	142.969,86	15.726,68	158.696,54
					-	-	-			-	-	-											69,23	41.728,39	2.888.302,75	317.713,30	3.206.016,05
	JUMLAH TOTAL				50.949.198,90	6.593.421,88	66.533.620,78			50.949.198,90	6.593.421,88	66.533.620,78													50.949.198,90	6.593.421,88	66.533.620,78

DIKETAHUI OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

HENDRA WAHYU, M.Kom
NIP. 197806042006021007

Padang, 6 Maret 2026
DIBUAT OLEH :
CV. VERTIKA [illegible] NUSANTARA

Direktur

BACK UP DATA

JAAN : Rehab Gedung Haji Piobang UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

I : Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Ruang Pejabat Pengadaan Rektorat Lantai 1 UIN Sjech M Putih Kab. Agam

DANAAN : DIPA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

GARAN : 2026

PEKERJAAN	HITUNGAN VOLUME						VOLUME TERLAKSANA		VOLUME MC - 0	SELISIH
	PANJANG		LEBAR		TEBAL					
KERJAAN ROLLING PEMBATAS										
n2 Pekerjaan partisi sliding	7,6	M	3	M			**22,80**	**M2**	22,80	
masangan Gypsum diatas Partisi Sliding Door	7,6	M	0,51	M			**3,88**	**M2**		3,88
KERJAAN PIPA & ATAP										
masangan 1 m pipa PVC AW, Dia. 3 (80 mm)	16	M					**16,00**	**M1**	**12,00**	4,00
masangan 1 m2 atap	3	M	2,52	M			**7,56**	**M2**	7,56	
KERJAAN PASANGAN BATA										
masangan 1 m2 bata 14	0,9	M	0,65	M			**0,59**	**M2**	0,59	
masangan 1 m2 Plesteran 14	7,05	M	0,40	M			**2,82**	**M2**	2,82	
2 acian	7,05	M	0,40	M			**2,82**	**M2**	2,82	
KERJAAN PENGECATAN										
ngikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama	15	M	4	M			**60**	**M2**	**58,17**	1,83
ngecatan tembok eksterior							**290,96**	**M2**	**290,85**	0,10
ngecatan Dinding Luar Sisi Belakang	17,50	M	5,87	M			102,73	M2		
ngecatan Dinding Luar Sisi Depan	15,66	M	3,30	M			51,68	M2		
urangi Volume Daun Pintu Coridor	4,00	M	3,00	M			12,00	M2		
ngecatan Dinding Luar Sisi Samping Kanan	8	M	4,7	M			37,60	M2		
ngecatan Dinding Luar Sisi Samping Kiri	8	M	4,7	M			37,60	M2		
ngecatan Segitiga atap samping kiri dan kanan	4	M	1,7	M	2	sisi	13,60	M2		
ngecatan Tonggak Teras (Coridor)	4	M	0,3	M	20	sisi	24,00	M2		
ngecatan Lis Topi Coridor	20	M	0,8	M			16,00	M2		
ngecatan Gypsum diatas partisi sliding door	7,6	M	0,51	M	2	sisi	7,75	M2		
ngecatan tembok interior							**150,85**	**M2**	**145,99**	4,86
ngecatan Dinding Bagian Dalam Samping Kanan	15,85	M	2,59	M			41,05	M2		
ngecatan Dinding Bagian Dalam Samping Kiri	15,85	M	2,59	M			41,05	M2		
ngecatan Dinding Bagian Dalam Sisi Kanan	7,85	M	2,59	M			20,33	M2		
ngecatan Dinding Bagian Dalam Sisi Kiri	7,85	M	2,59	M			20,33	M2		
ngecatan Tonggak dalam ruangan aula	4,7	M	0,4	M	10	bh	18,80	M2		
ngecatan Dinding Kamar Mandi	2,14	M	1,24	M	3,5	Sisi	9,29	M2		
2 pekerjaan pengecatan plafond							**32,28**	**M2**	**5,94**	26,34
ngecatan Plafond Teras (Coridor)	15,78	M	2	M			31,56	M2		
ngecatan Plafond Dalam Ruang Aula	0,6	M	0,2	M	6	Titik	0,72	M2		
Pengecatan Bidang kayu lama							**69,23**	**M2**	69,23	
ngecatan Bidang Kayu Lama	15,85	M	0,9	M			14,27	M2		
ngecatan List Bidang Kayu Lama	1,8	M	1,77	M			3,19	M2		
ngecatan Kuzen dan Daun Pintu Coridor	4	M	3	M	2	Sisi	24	M2		
ngecatan Kuzen dan Daun Pintu Kamar Mandi	2,1	M	0,9	M	2	Sisi	3,78	M2		
ngecatan Pintu Besi	4	M	3	M	2	Sisi	24	M2		

Hormat Kami,

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. VERTIKAL JAYA NUSANTARA

ENDRIPAL MAHATTA

DIREKTUR